Fiche d'observation ou de notification



Chantier: Secteur AUNIS 2_MARANS_REHABILITATION DU RESEAU EU

Maitre Ouvrage: Eau17 Maitre Oeuvre: SCE

Personnes présentes:

Chef de chantier

Coordonnateur S.P.S.: Gaël MONGARS

Observation 1: Base vie et stockage des matériaux balisé, signalisation des travaux en place et arrêtés affichés.

Les dates de phasage de l'arrêté ne correspondent pas au travaux en cours, vu avec M. CREMOUX qui a contacté la mairie pour sa modification.

Travaux de la phase 3 en cours au niveau du carrefour de la rue du Bateau, veiller au balisage des fouilles (fléchage pour piétons) et de la voie de circulation pour accéder rue du bateau. Pose en tranchée de cana EU, profondeur de fouille ~ 2,80 m, 1 blindage en place. Le blindage n'est pas adapté à la profondeur, ~ 60 cm de tête de fouille non sécurisée, la pose ne devra reprendre qu'après la mise en sécurité intégrale de la fouille, vu avec M. CREMOUX et M. RIO.

Port des EPI - Ok

PPSPS non réception - à fournir sauf erreur



Fiche d'observation ou de notification









Fiche d'observation ou de notification









Date: 2023-09-13 Heure: 14:30

Type de Visite: visite Inopinee

Entreprise: SNATP

Effectif: 6

Sans remarque de la part de l'entreprise dans un délai de 8 jours, les observations formulées par le Coordonnateur S.P.S. sont réputées acceptées sans réserve.